



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

شماره: ۵۶۸۱۳۳

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

تاریخ:

دارد

پیوست:

بسمه تعالی

اعضاء و مدعوین محترم شورای فنی استان:

- مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری (عضو اصلی)
- معاون محترم نظارت مالی و رییس خزانه استان (عضو اصلی)
- مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان (عضو اصلی)
- مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان (عضو اصلی)
- مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان (عضو اصلی)
- رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
- شهردار محترم شهر ارومیه
- مدیر محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک استان
- رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- دبیر محترم انجمن پیمانکاران عمرانی استان
- مدیر محترم دفتر نمایندگی مهندسين مشاور استان

با سلام و احترام:

به پیوست یک نسخه صورتجلسه مصوبات دهمین جلسه شورای فنی استان در سال ۱۴۰۳ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

حسین سپهری

رئیس سازمان

و دبیر شورای فنی استان

رونوشت:

- رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت استحضار.
- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری جهت استحضار
- مدیرکل محترم بازرسی استان برای ملاحظه و اعمال نظارت بر اجرای مصوبات
- مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان برای ملاحظه و اعمال نظارت بر اجرای مصوبات



سازمان فنی و اجرایی کشور



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور


عنوان جلسه:	شورای فنی استان	استان:	آذربایجان غربی	شماره جلسه:	۱۰
تاریخ جلسه:	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	محل برگزاری:	سالن شهید سلیمانی	رئیس جلسه:	مهندس یاسر رهبردین
روز:	چهارشنبه	تعداد اعضا حاضر:	۲۵	سمت رئیس جلسه:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
شماره دعوتنامه:	۵۴۹۲۵۷	مدت جلسه:	۲:۳۰ ساعت	دبیر جلسه:	مهندس کمال صداقت
تاریخ دعوتنامه:	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	ساعت شروع:	۱۱:۰۰	سمت دبیر جلسه:	مدیر نظام فنی اجرایی استان
تعداد دستورکار:	۵	تعداد مصوبات:	۹	تعداد صفحات/صفحه:	۵

دستور کار جلسه:

- ۱- ارائه استعلام‌های ارسالی از سوی رئیس محترم امور نظام فنی و اجرایی کشور در یک ماهه گذشته به استان‌ها.
- ۲- تعیین تکلیف فرمول نهایی محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل
- ۳- ارائه گزارش کارگروه نظارت از سوله انبار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان توسط دبیر کارگروه مربوطه
- ۴- ارائه گزارش کارگروه آموزش و ضوابط فنی در خصوص پیشنهادات پنجمین جلسه برگزار شده توسط دبیر کارگروه مربوطه
- ۵- ارائه گزارش کارگروه پیمان و ضوابط فنی در خصوص اختلافات پیمان توسط دبیر کارگروه مربوطه (مطابق لیست پیوست و ...)

خلاصه مذاکرات:

- پرو دعوتنامه شماره ۵۴۹۲۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ دهمین جلسه شورای فنی استان در سال ۱۴۰۳ رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ در محل سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری تشکیل گردید، که خلاصه مباحث و اقدامات انجام شده بشرح زیر صورتجلسه گردید:
- آقای صداقت، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پس از تلاوت چند آیه از کلام الله مجید توسط قاری محترم ضمن عرض سلام خدمت اعضاء اصلی و مدعوین محترم شورای فنی استان، دستورات جلسه را قرائت نمودند.
- در طول جلسه با بحث، بررسی توسط اعضاء اصلی، مدیران و نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه در خصوص دستورات جلسه، موارد زیر به تصویب رسید.



۱۴۰۳/۱۱/۲۶

با سلام
۱- برزفان
۲- رئیس محترم هیئت مدیره د.ع.ف.ا.ک.م.ه.س.م
۳- کارگروه پیمان جهت استفسار و گفتگو
۴- روابط عمومی جهت اطلاع رسانی



مصوبات جلسه دهم:

دستگاه مجری / پیگیری کننده	متن مصوبه
دستگاه‌های اجرایی استان	<p>دستور اول:</p> <p>- نامه‌های مرتبط در حوزه نظام فنی، ارسالی از سوی رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در یکماه اخیر سال جاری جهت اطلاع اعضا و مدعوین محترم شورای فنی استان قرائت گردید (پیوست).</p>
دستگاه‌های اجرایی استان	<p>دستور دوم:</p> <p>- مقرر گردید در صورتیکه دستگاه‌های نظارتی (بازرسی و دیوان محاسبات) و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان اگر فرمول دیگری را پیشنهاد نمایند که بار مالی کمتری از فرمول مصوب ایجاد می‌نماید به دبیر خانه شورای فنی استان ارائه و پس از تصویب در شورای فنی استان آن را جایگزین فرمول مذکور نمایند. در غیر اینصورت دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند از این فرمول مصوب شورا تا زمانیکه دستورالعمل یا بخشنامه شفافی در این خصوص از سوی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ نشده است جهت محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل برای قرارداد های عمرانی استفاده نمایند. (دستورالعمل اجرایی به پیوست می‌باشد)</p>
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان	<p>دستور سوم:</p> <p>در زمان بازدید اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان از پروژه انبار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان واقع در جوار بیمارستان ۴۵۰ تخریبی شهید بهشتی (در دست احداث)، فنداسیون، اسکلت و دیوارهای پیرامونی سوله اجرا و مراحل تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه علیرغم مشکلات مشهود در سنوات گذشته نیز انجام و مشکلات پروژه به شرح ذیل احصاء گردید:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- عدم انجام مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک قبل از شروع پروژه، ۲- عدم رعایت مشخصات فنی در اجرای پی سنگی، ۳- عدم اجرای کرسی چینی و عایق کاری رطوبتی، ۴- عدم اتصال لوله های آب باران به چاههای جذبی، ۵- عدم تراکم مناسب خاک و استفاده از مصالح نامناسب در کفسازی <p>- مقرر گردید ظرف مدت یک هفته دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان نسبت به برگزاری جلسه ای با پیمانکار و مهندسین مشاور پروژه تحویل شده اقدام و نسبت به بررسی گزینه مقاوم سازی یا جابجایی محل پروژه اقدام نمایند تا در جلسه بعدی شورای فنی استان، پس از ارائه گزارش توسط مهندسین مشاور منتخب نسبت به ادامه عملیات اجرایی پروژه و موارد مرتبط با آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد.</p>



سازمان فنی و اجرایی کشور



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

دستور چهارم:

- مصوب گردید «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت» به سر فصل‌های آموزشی آشنایی با «ضوابط و مقررات پیمانکاری» اضافه گردد.

دستور پنجم:

۱- نامه شماره ۵۷/۵۴۹۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌های استان

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌های استان

پیمانکار: شرکت کوه تک سازان بنا

پروژه: تعریض پل روستایی قره تپه شهرستان میاندوآب به شماره قرارداد ۵۷/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ درخواست کننده: کارفرما

موضوع درخواست: بررسی درخواست فسخ پیمان پروژه بر اساس بندهای ۲، ۴ و ۸ (عدم امکان ادامه عملیات بدلیل ادامه دار بودن جریان آب)

نظریه کارگروه پیمان:

با توجه به عدم امکان اجرای پروژه در مدت پیمان به دلیل عدم قطع جریان آب (به جز ۴۵ روز آخر)، فسخ پیمان محرز نمی باشد.

مصوبه شورای فنی استان:

با توجه به عدم امکان اجرای پروژه در مدت پیمان به دلیل عدم قطع جریان آب (به جز ۴۵ روز آخر)، فسخ پیمان محرز نمی باشد.

۲- نامه شماره ۴۰۳۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ شرکت مهندسی مشاور دریا ترسیم

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان

پیمانکار: شرکت مهندسی مشاور دریا ترسیم

پروژه: عملیات هیدروگرافی و رسوب سنجی سد بوکان و سدهای شهرچای، مهاباد و ماکو به شماره قرارداد ۳۴۹۲۲ و ۳۴۹۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

درخواست کننده: مشاور

مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌های استان

شرکت آب منطقه‌ای استان



نظام فنی و اجرایی کشور



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع درخواست: بررسی اختلاف پیش آمده در پروژه (عدم پرداخت مطالبات علی‌رغم اتمام مطالعات و تایید نهایی توسط سازمان نقشه‌برداری)

نظریه کارگروه پیمان:

با توجه به اینکه اختلاف فنی مابین کارفرما و مشاور وجود ندارد و درخواست مشاور صرفاً مطالبات مالی می‌باشد، موضوع درخواست نامه شماره ۴۰۳۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ قابل بررسی در کارگروه پیمان و شورای فنی استان نیست.

مصوبه شورای فنی استان:

با توجه به اینکه اختلاف فنی مابین کارفرما و مشاور وجود ندارد و درخواست مشاور صرفاً مطالبات مالی می‌باشد، موضوع درخواست نامه شماره ۴۰۳۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ قابل بررسی در کارگروه پیمان و شورای فنی استان نیست.

۳- نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۱۲/۱۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اداره کل راه و شهرسازی استان

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان

پیمانکار: شرکت آذر پیام مشکین

پروژه: تعریض و بهسازی محور چهاربرج - فیروزآباد به شماره قرارداد ۱۴۰۲/۱۱۱/۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

درخواست کننده: کارفرما

موضوع درخواست: بررسی درخواست فسخ پیمان پروژه بر اساس بندهای ۵ و ۸

نظریه کارگروه پیمان:

به دلیل عدم رعایت مهلت ده روزه مندرج در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، درخواست دستگاه اجرایی محرز نمی‌باشد.

مصوبه شورای فنی استان:

به دلیل عدم رعایت مهلت ده روزه مندرج در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، درخواست دستگاه اجرایی محرز نمی‌باشد.

۴- نامه شماره ۳۵۴۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ انجمن پیمانکاران عمرانی استان منضم به نامه

شماره ۱-۳۰۹۱۲/الف مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ شرکت عمرانی نیسپایی

اداره کل راه و شهرسازی
استان



تکامل فنی و اجرایی کشور



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
استان

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

پیمانکار: شرکت عمرانی نیسای

پروژه: احداث پایگاه اورژانس جاده ای آغ بلاغ شهرستان اشنویه به شماره قرارداد ۲۵۸۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

درخواست کننده: پیمانکار

موضوع درخواست: بررسی اختلافات پیش آمده در پروژه (ابلاغ رسیدگی به صورتمجلس تحویل موقت و رفع نقص، تعیین تاریخ دقیق صورتمجلس رفع نقص، آزادسازی ضمانتنامه انجام تعهدات و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی)

مصوبه شورای فنی استان:

با توجه به اینکه موضوع مربوط به جزئیات کار می باشد، با تصمیم اعضای شورای فنی استان، موضوع از دستورکار شورا خارج گردید.

۵- با توجه اینکه پس از جلسه قبلی شورای فنی استان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۵۰۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ با موضوع «شاخص‌های تعدیل مربوط به دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۳» (که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ در سایت نظام فنی اجرایی کشور بارگذاری گردید) ابلاغ گردید، بند ۵ از مصوبات دستور پنجم صورتمجلس نهم شورای فنی استان (ابلاغی طی نامه شماره ۵۲۵۲۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ در خصوص اختلاف شرکت اروم سازان سرفراز با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به شرح زیر اصلاح می گردد):
مقرر گردید بر اساس مستندات موجود نزد کارفرما، بهای قیر تحویلی به پیمانکار بر اساس پیوست بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۵۰۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ با موضوع «شاخص‌های تعدیل مربوط به دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۳» به حساب بدهی پیمانکار منظور و اقدامات بعدی بر اساس شرایط عمومی پیمان انجام شود.

اداره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان



تاریخ:
شماره:
پوست:

((سال ۱۴۰۲))

((پیش نویس مشارکت مردم))

بهمین


به : ریاست محترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

موضوع : نحوه محاسبه شماره آیتم ۱۹۱۸۰۳-۱۹۱۸۰۲ فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۲

باسلام

احتراما با توجه به اختلاف بر نحوه محاسبه شماره آیتم ۱۹۱۸۰۲ فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۲ با موضوع تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر به صورت دو جداره به طور کامل و آیتم ۱۹۱۸۰۳ با موضوع تعبیه و جاسازی محل شیشه خور یا بازشو در دیوار جداکننده از جنس MDF به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس MDF (بر حسب محیط سطح شیشه خور یا بازشو) در قرارداد پروژه تعمیرات و بازسازی اساسی ساختمان قانون تردد ارومیه به کارفرمایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی ، لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی را در خصوص اعلام نحوه محاسبه آیتمهای مذکور به این شرکت را مبذول فرمایند...

قبلا از مساعدت جنابعالی و همکاران محترم کمال تشکر را دارد.



آدرس: ارومیه - بلوار نبوت - ۱۴ متری اول فرهنگیان - ده متری اول - پلاک ۳ - واحد ۷ - کدپستی ۵۷۱۹۹۴۹۹۹۳
تلفاکس ۰۴۴۳۳۳۶۹۱۸۳ - تلفن همراه ۰۹۱۴۴۴۳۰۲۵۲



ریاست عمومی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

شماره: ۱۷۰۳۶۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

پیوست: ندارد



بسمه تعالی

جناب آقای وکیل

سرپرست محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام:

به پیوست نامه شماره ۷۵۰/س/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ شرکت راه و ساختمانی سامان طرح و بنا، منضم به یک فقره استعلام در قالب فرم یک بخشنامه نحوه استعلام حوزه ضوابط فنی و اجرایی کشور در خصوص ابهامات وارده در آیتم‌های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲، ارسال می‌گردد؛ خواهشمند است دستور فرمایید نظرات ارشادی آن امور به این سازمان اعلام گردد.

حسین سپهری

رئیس سازمان

رونوشت:

- جناب آقای خردوست، مدیرعامل محترم شرکت راه و ساختمانی سامان طرح و بنا جهت آگاهی



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره نامه: ۵۱۴۶۷۳

تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

پوست: ندارد




بسمه تعالی

جناب آقای سپهری
رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی
موضوع: فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ در خصوص استعلام شرکت راه و ساختمانی سامان طرح و بنا به شماره ۷۵۰/س/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به استحضار می‌رساند، در استفاده از ردیف‌های گروه ۱۸ فصل نوزدهم (کارهای چوبی) فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲، سطح نمایان MDF نصب‌شده، ملاک اندازه‌گیری می‌باشد؛ همچنین برای جداکننده‌های دوجداره موضوع ردیف شماره ۱۹۱۸۰۲ فهرست یادشده، سطح نصب‌شده و نمایان (یک‌رو) ملاک اندازه‌گیری است.

لازم به ذکر است در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام در خصوص ضوابط ابلاغی سازمان در حوزه نظام فنی و اجرایی؛ در بدو امر نیاز است به "بانک پرسش و پاسخ در سایت نظام فنی و اجرایی کشور" به آدرس NEZAMFANNI.IR، مراجعه و در صورت عدم وجود پاسخ برای سوال مورد نظر در بانک مذکور، با امور نظام فنی و اجرایی مکاتبه گردد.


سعید وکیلی
رئیس امور نظام فنی و اجرایی

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه مدت تمدید پیمان ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل

نظر به اینکه در پاره‌ای موارد مطالبات پیمانکاران ناشی از صورت وضعیت‌های تعدیل کارکردهای مربوطه مطابق فرصت تعیین شده در بند (ب) ماده (۳۷) شرایط عمومی پیمان و تبصره ذیل آن پرداخت نشده و به استناد مفاد بند مذکور این تأخیر موجب تمدید مدت پیمان می‌شود، لذا بمنظور محاسبه مدت تمدید ناشی از تأخیر فوق، از روش زیر استفاده می‌گردد.

نحوه محاسبه مدت تمدید

- ۱- در صورتی که در پرداخت هر یک از صورت وضعیت‌های تعدیل موقت بعد از مدت تعیین شده در بند (الف) ماده (۳۷) شرایط عمومی پیمان (مبتداً ۲۰ روز) تأخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت به مدت پیمان اضافه می‌شود از رابطه زیر محاسبه می‌گردد :

فرمول : مدت تمدید پیمان ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل

پارامتر	شرح
τ	مدت زمان تمدید پیمان بر حسب (روز) ، به مدت پیمان اضافه می‌شود
T	مدت اولیه پیمان (روز)، مدت اولیه پیمان عبارت از مدتی است که در بند (ب) ماده (۴) موافقتنامه قرارداد مبادله شده، بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد. این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال می‌گردد
P	مبلغ اولیه پیمان (ریال)، مبلغی که در ماده (۳) موافقتنامه قرارداد مبادله شده بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.
$\sum_{n=1}^n C_n$	مبالغ تجمعی تعدیل کارکردها از ابتدا تا مبلغ تعدیل مورد نظر که در پرداخت آن تأخیر اتفاق افتاده است. (با احتساب مبلغ همان تعدیل) بر حسب ریال
C	مبلغ ناخالص صورت وضعیت تعدیلی که پرداخت آن با تأخیر انجام شده است. (ریال)
t	همان دوره صورت وضعیت کارکرد مناظر تعدیل مورد نظر بر حسب روز
θ	مدت تأخیر در پرداخت (فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت (A) و تاریخ مقرر و رسیدگی و پرداخت طبق شرایط عمومی پیمان (B))، با رعایت بخشنامه‌های ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰ (روز) $\theta = A - B$
F	ضریب کسورات قانونی : برای طرح های عمرانی با احتساب ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۱.۶۰ حق بیمه برابر با ۰.۸۸۴

- ۲- حداقل مدت دوره صورت وضعیت تعدیل در رابطه فوق الذکر برابر با ۳۰ روز اعمال خواهد شد.
- ۳- مابه التفاوت صورت وضعیت تعدیل ناشی از ابلاغ شاخص‌های قطعی با شاخص‌های موقت مطابق فرمول فوق خواهد بود.
- ۴- برای تعدیل منفی چون پرداختی صورت نمی‌گیرد در محاسبات لحاظ نمی‌گردد.
- ۵- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت کارکرد و بیش پرداخت و صورت وضعیت تعدیل تأخیر رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان عبارت است از مجموع مدت‌های تمدیدی که برای هر مورد محاسبه می‌شود.

- ۶- چنانچه یک صورت وضعیت تعدیل در چند قسط پرداخت شده باشد، هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تعدیل تلقی شده و جمع تأخیرات حاصل از آنها بعنوان مدت تمدید ناشی از تأخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تعدیل تلقی می شود. در این حالات بجای حاصل ضرب (مبلغ صورت وضعیت تعدیل * ۰/۸۸۴) مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور می گردد.
- ۷- مقطع زمانی که بعنوان "دوره وقوع توقف کار" ناشی از تأخیر در پرداختها تعیین می شود، مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف منتهی به "تاریخ واقعی پرداخت" باشد.
- ۸- "دوره توقف کار" که به ترتیب فوق تعیین می شود در جدول نهایی رسیدگی به تأخیرات منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تأخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۹- در صورتیکه صورت وضعیت های تعدیل محاسبه شده با شاخص های موقت در دوره های کمتر از یک ماه ارایه شده باشند، دوره کارکرد معادل ۳۰ روز در محاسبات اعمال خواهد شد و مدت مجاز کارفرما برای پرداخت مطالبات مربوط به تعدیل های پیش گفته نیز به ازای هر تعدیل ۳۰ روزه، معادل بیست روز خواهد بود.
- ۱۰- جدول منضم به بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۳ سازمان برنامه و بودجه در محاسبه تأخیرات مورد محاسبه در این دستورالعمل نیز استفاده خواهد شد.
- ۱۱- این روش در کلیه پیمان هایی که به روش های فهرست بهایی و سرجمع (بندهای "و" - "ز") ماده ۱۲) منعقد گردیده اند و مشمول تعدیل آحاد بها می باشند قابل استفاده می باشد.
- ۱۲- این رابطه برای پیمان هایی که صورت حساب نهایی آنها تاکنون ابلاغ نگردیده در **قراردادهای عمرانی** قابل استفاده می باشد.
- ۱۳- جهت تسهیل در محاسبات لازم است پیمانکاران محاسبات تعدیل را به تفکیک هر صورت وضعیت جهت بررسی به کارفرما ارائه نمایند.

مصوبه شورا:

مقرر گردید در صورتیکه دستگاههای نظارتی (بازرسی و دیوان محاسبات) و دیگر دستگاههای اجرایی استان اگر فرمول دیگری را پیشنهاد نمایند که بار مالی کمتری از فرمول مصوب ایجاد می نماید به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه و پس از تصویب در شورای فنی استان آنرا جایگزین فرمول مذکور نمایند. در غیر اینصورت **دستگاههای اجرایی استان می توانند از این فرمول مصوب شورا تا زمانیکه دستورالعمل یا بخشنامه شفافیتی از سوی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ نشده جهت محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت تعدیل برای **قراردادهای عمرانی** استفاده نمایند.**